



Suivi sur les travaux extérieurs

Nous vous informons que les travaux commencés ce printemps se termineront **à la fin de décembre 2020**. Il s'agit des travaux devant l'entrée principale et l'entrée secondaire de vos habitations.

Les travaux sont exécutés à **60 %**.

Comme vous, nous souhaitons que ces travaux soient terminés dans les plus brefs délais. Nous sommes conscients qu'ils dérangent votre bien-être. Nous souhaitons vous assurer que l'OMHM suit de près chaque étape du projet et que nous travaillons étroitement avec l'entrepreneur. Nous lui avons demandé de reprendre certains aspects du travail exécuté pour rencontrer nos **standards de qualité**.

Étapes à venir



- 1 Terminer la rampe d'accès universelle **avant**
 - Couler le béton **au début de novembre**
 - Installer des garde-corps avec un éclairage sécuritaire
- 2 Terminer la plantation des végétaux pour embellir les lieux
- 3 Terminer la rampe d'accès **arrière** et les deux **balcons** des sorties secondaires
 - Déménager le chantier à l'arrière de l'immeuble et retirer l'entrée temporaire
 - Couler le béton
 - Installer une main courante (rampe) avec un éclairage pour améliorer la circulation derrière l'immeuble et la rendre plus sécuritaire
- 4 Installer une membrane de finition pour assurer un passage antidérapant, sécuritaire et esthétique



Calendrier

Du 19 mai 2020 à la fin de décembre 2020



Horaire

Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h



Entrepreneur

Construction et Excavation MAP 2000



IMPLICATION DU LOCATAIRE

vosre **implication**

Ce que vous devez faire

- Respectez les avis qui vous sont adressés. Cela facilite le travail.

Merci pour votre patience et votre collaboration !



Des questions concernant le chantier ?

GENEVIÈVE TOUSIGNANT

Agente de liaison | 514 868-3265 | genevieve.tousignant@omhm.qc.ca

Travaux réalisés par :



Office municipal d'habitation de Montréal

Travaux financés par :



Communauté métropolitaine de Montréal



SCHL CMHC

Société d'habitation Québec